

"СОГЛАСОВАНО"

И.И. Киселев
СП «КТС» АО «ДПК»



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ №5
И.А. Ткаченко



План подготовки муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	0	0	ранее выявленных нарушений нет
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления систем вентиляции.	17.06.2025г	17.06.2025г	система теплопотребляющей вентиляции отсутствует
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	05.05.2025г	20.06.2025г	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	05.05.2025г	20.06.2025г	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стоякам; розливам СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	05.05.2025г	20.06.2025г	чердачные помещения отсутствуют
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: заделать вентиляционные окна; обеспечить целостность остекления оконных проемов	05.05.2025г	20.06.2025г	чердачные помещения отсутствуют
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	05.06.2025г	20.06.2025г	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	17.06.2025г	20.06.2025г	
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. Работоспособность защиты систем теплопотребления:	0	0	