

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
10.	обеспечить работоспособность защиты систем теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов.	0	0	
11.	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки.	05.05.2025г	20.06.2025г	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	05.05.2025г	20.06.2025г	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	17.06.2025г	20.06.2025г	
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	20.06.2025г	04.07.2025г	
15.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.	17.06.2025г	17.06.2025г	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	05.05.2025г	20.06.2025г	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту.	30.04.2025г	05.05.2025г	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	18.05.2025г	17.06.2025г	